

IUC PFBT PhaseI

2005/4/15 N.Iida

- **ノンハロゲン難燃ケーブル発注**
 - 新作マグネット用(パワー、信号線)
 - 紙谷氏、池田氏 ->久保氏調査中(本日夕方に回答)
 - モニター用ケーブルは? ->モニターグループ
- **Bマグネットの冷却水**
 - A社に依頼->現場確認済み(4/14)
- **5セクター付近の配線経路**
 - 4/14メンテ日に現場確認 ->B社担当者確認済み(4/14)
- **BKの真空チェンバー ->要チェック**
- **電源の配置@5セクター ->要チェック**


4/28作業

- 4/28(木)9:00 ~ 17:00


- 架台設計のためにレーザートラッカー(PFリングから搬入)でマグネット設置場所を荒く決める。(C社)
- レーザートラッカーはPFリングで前日まで使用のため、当日9:00から入域し、2箇所のイエローフェンスを開けて第3スイッチヤードまで運び、作業終了後、PFに戻す(目標16:00)。
- 4/12(火)放射線(佐波氏他2名)、C社、小林氏、飯田で下見を行った。当日は16:30からライナックパトロールができるように努力する。
- 時間が思ったより短いので、予備日として5/19にも作業を行う可能性がある。

5 セクターケーブル経路

BK以外のケーブルは、これら2つの穴を使用



PFからのケーブル経路



冷却水パイプ移動



移動

手配済み(池田氏)